



ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

09/2524545

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: LATEMSTRAAT 1

ST-MARTENS LATEM

EIGENAAR: VERSTRAETE

Adres: IDEM

OPDRACHTGEVER: ELEKTRO FAP

Adres: VUURSTOKENSTRAAT 38

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adres: Geetbrugge

BTW of IK: 436 035685

STROOMLEVERANCIER: Electricabel

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr.: \_\_\_\_\_

Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 21/10/04 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens -  
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) \_\_\_\_\_

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting AUTMAX40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type Diff 40/0,3A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 30; RA: 0,52 Ohm; RI tot 30,00 MOhm

BESCHRIJVING:

*De lussen zamen 2x 4'512*

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdieler

naam:

NOTA: \* BAO & DOUCHES gedanst (Acryl)  
\* LUCHTONTVOCHTIGER mag niet gedanst (Zwembad)

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/10/2009 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  - De installatie is niet conform.
  - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: 59  
nr. + naam + handtekening

*[Handwritten signature]*

De directeur,